ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 1 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಾಸಾ/ಮೂಲ/ಟಿಪ್ಪ:ಸಿಂ/273/19-20

ಸಾಂಕ್ಷಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

## ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ:- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- 1) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ:01- 02-2019

2) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ: 20-09-2019

.********

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2018-19, 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಉಲ್ಲೇಖ(2)ರಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ: 01- 02-2019 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧ-I ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ: 20-09-2019ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಷರತ್ತು (4)ರಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಂಧರ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಇ 344 ಪೆಚ್ಚ-12/2018ರಂತೆ ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೌಲಭ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

| Sl No | GO No/Sl No | Name of work | Amount (in Lakhs) |
|---|---|---|---|
| Annexure-1 | | | |
| 1 | 53 | Providing Children playing equipments and gym equipments at Allalasandra Lake in ward No.04 of Yelahanka Division | 150.00 |
| 2 | 56 | providing Grill Fencing and Construction of Badminton court at Allalasandra Lake in Ward No.04 of Yelahanka Division | 200.00 |
| 3 | 57 | Providing Grill Fencing at Someshwara Hill lake in Ward No.03 of Yelahanka Division | 100.00 |

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 58 | Providing and Fixing LED lights at Yelahanka Division | 200.00 |
| 5 | 60 | K G Lakkenahalli Lake Development works (SWM Grants) | 200.00 |
| 6 | 61 | Kachohalli Lake Development works (SWM Grants) | 200.00 |
| | | Total | 1050.00 |

## Annexure-5

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Construction of Kempegowda Statue at Yelahanka Mini Vidhanasoudha in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub Division | 100.00 |
| 2 | 88 | Providing and Fixing Stone Benches to the Parks in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub Division | 50.00 |
| 3 | 180 | Development of Parks comes under Attur ward No.03 | 150.00 |
| 4 | 181 | Fixing Stone benches to parks comes under Attur Ward No.03 | 100.00 |
| 5 | 143 | Providing LED street lights comes under Machohalli, Kachohalli and Kadabagere Grama panchayathi Limits | 150.00 |
| 6 | 148 | Providing LED street lights comes under Chikkabidarakallu Grama panchayathi Limits | 100.00 |
| 7 | 161 | Providing LED street lights comes under Shivakote Kasagattapura, vadeyarapura and Singanayakanahalli Grama panchayathi Limits | 150.00 |
| 8 | 131 | Providing LED street lights inn Limits of Kittanahalli Grama panchayathi | 60.00 |
| 9 | 117 | Improvements to Roads and Drains at Mahimannanapalya | 150.00 |
| 10 | 118 | Improvements to Roads and Drains at Gidanahalli | 200.00 |
| 11 | 119 | Improvements to Roads and Drains at Kadabagere Village | 200.00 |
| 12 | 122 | Improvements to Roads and Drains at Kadabagere Srinidhi Layout | 100.00 |
| 13 | 124 | Improvements to Roads and Drains at vaddarhalli Village | 50.00 |
| 14 | 125 | Improvements to Roads and Drains at Kittenahalli Village | 50.00 |
| 15 | 126 | Improvements to Roads and Drains at Bettahalli Village | 50.00 |
| 16 | 127 | Improvements to Roads and Drains at Mallasandra Village | 100.00 |
| 17 | 128 | Improvements to Roads and Drains at Rahoothanahalli Village | 100.00 |
| 18 | 129 | Improvements to Roads and Drains at Chamundi Nagara Devinanjayyannapalya | 50.00 |
| 19 | 105 | Improvements to roads and drains at Machohalli Vivekanada layout | 200.00 |
| 20 | 106 | Improvements to roads and drains at Machohalli Mukaambhike layout | 200.00 |

Scanned by TapScanner

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

273/19-20

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | 107 | Improvements to roads and drains at Machohalli layout Industrail Areas | 200.00, |
| 22 | 108 | Improvements to roads and drains at Machohalli Manjunath layout | 200.00 |
| 23 | 109 | Improvements to Roads and Drains at Machohalli Gandhi Vruddashrama Cross Roads | 200.00 |
| 24 | 111 | Improvements to Roads and Drains at Machohalli Village | 200.00 |
| 25 | 112 | Construction of Rcc Drain at Machohalli Colony Main Both Side Roads | 200.00 |
| 26 | 114 | Improvements to Roads and Drains at Machohalli Varma and Doddanna Layout | 175.00 |
| 27 | 115 | Improvements to Roads and Drains at Byandahalli Viliage | 180.00 |
| 28 | 134 | Improvements to roads and drains at Chikkagollarahatti Dasappa Layout | 200.00 |
| 29 | 135 | Improvements to roads and drains at Chikkagollarahatti Indra Layout | 200.00 |
| 30 | 137 | Improvements to roads and drains at Chikkagollarahatti Gandarvanagara Layout | 200.00 |
| 31 | 138 | Improvements to roads and drains at Chikkagollarahatti Balagangadaraswamy Main Right and Lift Side Roads | 200.00 |
| 32 | 140 | Improvements to roads and drains from Chikkagollarahatti Aladamara Cross Roads | 200.00 |
| 33 | 139 | Improvements to roads and drains from Chikkagollarahatti Magadi Main Road to Kodigehalli Village | 150.00 |
| 34 | 141 | Improvements to roads and drains from Chikkagollarahatti Angalaparameshwari Layout | 125.00 |
| 35 | 133 | Improvements to roads and drains at Chikkagollarahatti Goplayya Layout | 200.00 |
| 36 | 130 | Drilling of Borewell Limits of Kittanahalli Grama Panchayathi | 60.00 |
| 37 | 142 | Construction of 3 Classrooms at kachohalli and Chikkagollarahatti Govt and Anganavadi Schools | 75.00 |
| 38 | 144 | Drilling of Borewells and Construction of RO Plant comes under Machohalli, Kachohalli and Kadabagere Grama Panchayathi Limits | 150.00 |
| 39 | 145 | Construction of Kachohalli Grama Panchayathi Building | 100.00 |
| 40 | 149 | Drilling of Borewell and Construction of RO Plant at Chikkabidarakallu Grama Panchayathi Limits | 60.00 |
| 41 | 146 | Improvements to Roads and Drains at Chikkabidarakallu Grama Panchayathi Ravi Kirloskare and Budda Jyothi Layout | 200.00 |
| 42 | 147 | Improvements to Roads and Drains at Chikkabidarakallu Grama Panchayathi Limits | 100.00 |
| 43 | 150 | Road widenning from Shyampura Circle to Mavallipura | 200.00 |

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ಸಂಖ್ಯೆ: ಶಿ:ಶ/ಯೋಗ-ಯ/ಪಂಅ/273/19-20.

— 4 —

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 44 | 113 | Construction of 8 Rooms for Govt school and 4 class Rooms for Anganavadi School in Machena halli Village | 120.00 |
| | 45 | 123 | Construction of 2 class at Kabbagere grama Panchayathi at Kovalu layout govt school and 1 class at Giddena halli govt School | 80.00 |
| 46 | | 151 | Ashpalting and Widenning road from Mavallipura Village to Doddabalapura Main road | 200.00 |
| 47 | | 152 | Improvements to Roads and Drains from Mavallipura Village to Sy No.08 Govt Gomala Road | 100.00 |
| 48 | | 153 | Improvements to Roads and Drains from Mavallipura Village Limits | 50.00 |
| 49 | | 154 | Improvements to Roads and Drains and Construction of Concrete roads at Doddabalyakere Village, Chowdappa Layout and Surrounding areas | 100.00 |
| 50 | | 155 | Improvements to Roads and Drains and Construction of Concrete roads at Doddabalyakere Muddinapalya | 200.00 |
| 51 | | 156 | Improvements to Roads and Drains at Guniagrahara Village Limits | 100.00 |
| 52 | | 157 | Improvements to Roads and Drains at Guniagrahara Layout Limits | 100.00 |
| 53 | | 158 | Improvements to Roads and Drains at Guniagrahara Shanthinikethana Layout | 100.00 |
| 54 | | 159 | Improvements to Roads and Drains at Suladevanahalli Village Limits | 200.00 |
| 55 | | 160 | Improvements to Roads and Drains at Kempapura Village Limits | 150.00 |
| 56 | | 163 | Improvements to Roads and Drains at Shivakote Village | 100.00 |
| 57 | | 164 | Improvements to Roads and Drains at Linganahalli Village Limits | 50.00 |
| 58 | | 165 | Improvements to Roads and Drains at Mathkuru Village | 50.00 |
| 59 | | 166 | Improvements to Roads and Drains at Mutakadahalli Village | 50.00 |
| | | | Total | 1835.00 |

## Annexure-6

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 238 | Improvements and Balance works to Ambedkar Bhavana in Ward No.04 of Yelahanaka Satelite Town Sub Division | 60.00 |
| 2 | 241 | Construction of Health Building at B Sector in Ward No.04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division | 200.00 |
| 3 | 242 | Construction of Samudhaya Bhavana at Best County-III and Providing Gym Equipments at Best County-II in Ward No.03 Yelahanka Sub Division | 100.00 |
| 4 | 243 | Improvements to Vivekananda Stadium and providing Indoor Gym Equipments to Hoysala Ground In Ward No.03 and 04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division | 200.00 |
| 5 | 245 | Improvements to Park, Nisarga Park and Playground in Duomarvels Layout in Ward No.03 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division | 125.00 |
| 6 | 248 | Improvements to Parks at 21st Main Judicial Layout in ward No. 04 of Yelahanaka Satelite Town Sub Division | 50.00 |

Scanned by TapScanner

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -5-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರ.ಯೋ/ಪಿಗಿ-ಮು/ತಿಪ್ಪ-1

## ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

273/19-20

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 250 | Improvements to Parks in Ward No.04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division | 200.00 |
| 8 | 247 | Construction of Watch Tower in NES Circle of Yelahanka Sub Division | 100.00 |
| 9 | 249 | Upgradation of Musicial Fountain and Other Developmental works in Kempegowda Park In Ward No.04 of Yelahanaka Satelite Town Sub Division | 100.00 |
| | | Total | 1135.00 |
| | | Grand Total | 9820.00 |

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

1/10/19

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

2399
1/10/19

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ಕೆ.ಶ್/ಯೋ-ಯ/ಪೆಳ/273/19-ಸಿ.ಶ

4) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 375 ಎಂಎಸ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ-20/09/2019ರ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಬಂಧ-01ರ ಪಿ-3743 ಅಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.1050 ಲಕ್ಷಗಳಿ ಅನುಬಂಧ-05ರ ಪಿ-3747 ಅಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.7635.00 ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ-06ರ ಪಿ-3748 ಅಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.1135.00 ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ-01ರ 6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.1050.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಅನುಬಂಧ-05ರ 59 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.7635.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಅನುಬಂಧ-06ರ 9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.1135.00 ಲಕ್ಷಗಳು

21/10/19

1/10

13) ಮುಸ್ಸೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ)

Explore the possibility of executing the works on package basis and tender accordingly as if individual works are to be taken in isolation, to justify the same.

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

14) Ch. Er. yelahanka.

P 3/10/19

15) EE (PJ 4n)

# ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಶ್ರೀ ಅನಾಂಕ 30.9.2019 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯುಲಡಂಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ. ಕೆಸ್ಸಡ್ಕ, ಕಾಸಿಡ್ಕ ಮೆಸ್ಕಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬದಲಿ ಕೆಲ್ಲು ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಲು ಯುಲಡಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಿ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಯಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಯುಲಡಂಕ ಯಿಂದಿನ ಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ. ಅಂತಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ರವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಿಗಾರಿಗಳು ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಯಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗ್ಳ ಸ್ಥಳ ಮುಕ್ತವಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತರ್ಜಿಲ್ಲಾ ಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಯುಲಡಂಕ ಶಾಸಕರ ಕಛೇರಿಯ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಈಸು ಮೀಸಿದೆ ಸಚಿವರುವಂತೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಯ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಿಲ್ಕ್ KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಪೂರೈಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

11) ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ 37ಪ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ. 2018 ದಿನಾಂಕ 20.9.2019 ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿವೇಚನಾ ನಿಧಿಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈಸು ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ನಿ.

3/X/19

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

17) ಮಾನ್ಯ

ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ದಿ 30.9.14 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
2 the Engineer ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ KRIDL
ಮಾನದಂಡ Compliance ಸಲುವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ
ಅನ್ವಯ ರೂಂ ಸಂ (15) ಮತ್ತು 16 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ, ಧೂಳು ಬಿಡುವಿಕೆ
ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ
ಪ್ರಯೋಜನ ಮಂಜೂರಿ

3/10/14

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿ

ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿದೆ.

Approved for
Clothing job Code.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Ch. Eng. Off

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕೆ.ಎ/ಯು.ಎ-ಯು/ಸಂಖ್ಯೆ 273/19-20

20 ಕಂಡಿಕೆ (18)ರ ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3743ರ 6 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1050.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ, ಪಿ–3747ರ 57 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ.7835.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿ–3748ರ 9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ.1135.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 001–20–000014 ರಿಂದ 001–20–000017, 003–20–000059 ರಿಂದ 003–20–000066, 004–20–000020 ರಿಂದ 004–20–000028, 310–20–000058 ರಿಂದ 310–20–000117 ರವರೆವಿಗೂ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 375 ಎಂಎಸ್‌ಪೈ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ–20/09/2019 ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಯುಕ್ತರು/ಪಿಆರ್/3159/2019–20, ದಿನಾಂಕ–01/10/2019ರಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಡತ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

21 ಕೆಳಿ (ಯಡಿ), ಅಸಂ (ಪಂಕ್ತಿ)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್)
ಸುಮನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

Scanned by TapScanner

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 11

ಸಿಡಿವ ಬಸ್ಸು ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಪೂ.ಪಾ.ಕ.ಬಂ/ಉ.ಅ.ಇ.ಕಾ/ 666/19-20

### ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: a) Improvements to Vivekananda Stadium and providing Indoor Gym Equipments to Hoysala Ground In Ward No.03 and 04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division b) Improvements to Park, Nisarga Park and Playground in Duomarvels Layout in Ward No.03 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division c) Improvements to Parks at 21st Main Judicial Layout in ward No. 04 of Yelahanaka Satelite Town Sub Division d) Improvements to Parks in Ward No.04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿ:01-02-2019
2) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿ:20-09-2019

*******

ಉಲ್ಲೇಖಿತ 02 ರಲ್ಲಿ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018, ದಿನಾಂಕ: 20-09-2019 ಅನುಬಂಧ-06 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 243, 245, 248, ಮತ್ತು 250 ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ a)Improvements to Vivekananda Stadium and providing Indoor Gym Equipments to Hoysala Ground In Ward No.03 and 04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division b) Improvements to Park, Nisarga Park and Playground in Duomarvels Layout in Ward No.03 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division c) Improvements to Parks at 21st Main Judicial Layout in ward No. 04 of Yelahanaka Satelite Town Sub Division d) Improvements to Parks in Ward No.04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3748 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ **Karthik Rechan R (Rudraprasad Consultants)** ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರ(Data Rates) ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

1) Earthwork Excavation
2) kerb stone
3) PCC 1:3:6
4) Cobble stone
5) MS Grill & Gate
6) M20
7) Children play equipment
8) Gym Equipments
9) Painting etc.,

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸದರಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.575.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು,

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 12

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಕಾಇ/ಯೋ.ವಿ/ಆಡಳಿತ/686/19-20

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

(25)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018, ದಿನಾಂಕ: 20-09-2019 ಅನುಬಂಧ-06 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 243, 245, 248, ಮತ್ತು 250 ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ P-3748 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ರೂ.575.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ (Data Rate) ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 6/12
ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ - ಯಲಬುರ್ಗಾ

(26)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

T.A

6/12

Scanned by TapScanner

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Empowerment to Vivekananda ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -13-

Section ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎ./ಯೋ.ವಿ./ಟಿ.ಕಿ.ಪ್ರ./ 686/2019-20

| ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| 28 | ಕಂಡಿಕೆ( )ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ರವರು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.575.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ತತ್ಸಂಬಂಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.<br><br>ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, |
| 29 | ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)<br>ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು<br>ಯಲಹಂಕ ವಲಯ<br>ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ<br><br>ಕಂಡಿಕೆ ( )ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್- ಬಿ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.<br><br>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, 12/12/2019<br>ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ. |
| 30 | ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,<br>ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.<br><br>ಕಂಡಿಕೆ ( )ರಲ್ಲಿ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ) ರವರ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ -ಬಿ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.<br><br>ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, 14/12<br>ಯಲಹಂಕ ವಲಯ<br>ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು<br>ಯಲಹಂಕ ವಲಯ<br>ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ |
| 31 | ಟಿ.ಬಿ. (ಯೋಗೀ) |

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ Improvement to vivekanand stadium ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -14-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾ.ಮಾ.ಸ/ಯೋಜ.ವಿ/ಟೆಂ/686/2019-20

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ: **Package No-10 1.Improvements to Vivekananda Stadium and providing Indoor Gym Equipments to Hoysala Ground In Ward No.03 and 04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division 2.Improvements to Park, Nisarga Park and Playground in Duomarvels Layout in Ward No.03 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division 3.Improvements to Parks at 21st Main Judicial Layout in ward No. 04 of Yelahanaka Satelite Town Sub Division 4.Improvements to Parks in Ward No.04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division**ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/YNK/EE (Project)/ TEND /27/2019-20 Dated: 13-12-2019

** ** ** ** ** ** **

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ **Package No-10** 1.Improvements to Vivekananda Stadium and providing Indoor Gym Equipments to Hoysala Ground In Ward No.03 and 04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division 2.Improvements to Park, Nisarga Park and Playground in Duomarvels Layout in Ward No.03 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division 3.Improvements to Parks at 21st Main Judicial Layout in ward No. 04 of Yelahanaka Satelite Town Sub Division 4.Improvements to Parks in Ward No.04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:13-12-2019ರಂದು e-Procurement ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ವಯ ರೂ.**575.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್–ಬಿ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಡಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು Nature of Work ಒಂದೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಸಂಖ್ಯೆ: **BBMP/2019-20/OW/WORK_INDENT39177** ರಂದು **KTPP Act** ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ **ಪ್ರಜಾವಾಣಿ** ಮತ್ತು Times of India ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 15–12–2019ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಅಂಶಗಳು | ವಿವರಗಳು |
|---|---|---|
| 1 | ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು | **Package No-10** 1.Improvements to Vivekananda Stadium and providing Indoor Gym Equipments to Hoysala Ground In Ward No.03 and 04 in Yelahanaka Satellite Town Sub Division 2.Improvements to Park, Nisarga Park and Playground in Duomarvels Layout in Ward No.03 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division ~~3.Improvements to Parks at 21st Main Judicial Layout~~ |

Scanned by TapScanner

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳಿ

Chandrakala H. Vishwanandaiah ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -15-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾ.ನಿ.ಅಭಿಯಂತರರು/ಯಲಹಂಕ/ಟಿಪ್ಪಣಿ/686/2019-20

### ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

| | | |
|---|---|---|
| | | in ward No. 04 of Yelahanaka Satellite Town Sub Division 4.Improvements to Parks in Ward No.04 in Yelahanaka Satellite Town Sub Division |
| 2 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.575.00 ಲಕ್ಷಗಳು |
| 3 | ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: | ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ:20-09-2019 |
| 4 | ಅನುಬಂಧದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: | ಅನುಬಂಧ-6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 243, 245, 248 ಮತ್ತು 250 |
| 5 | ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ | ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ |
| 6 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ | ರೂ.575.00 ಲಕ್ಷಗಳು |
| 7 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯವ/ಪಿಆರ್/ /2019-20 ದಿನಾಂಕ: |
| 8 | ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ. 4,95,14,222.57 |
| 9 | ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ | ದಿ: 28-12-2019 ಸಂಜೆ 400 PM ಗಂಟೆಗೆ |
| 10 | ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು | ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ |
| 11 | ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ | ದಿ: 30/01/2020 ರಂದು 4.00 PM ಗಂಟೆಗೆ |
| 12 | ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ | ದಿ: 04/01/2020 ರಂದು 4.30 PM ಗಂಟೆಗೆ |

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: **04-01-2020** ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

1. **Sri. N.Jagadish**
2. **Sri. H.V.Onkarappa**

ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri. N.Jagadish** ಮತ್ತು **Sri. H.V.Onkarappa** ರವರು **KW-4**ರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.(ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri. N.Jagadish** ಮತ್ತು **Sri. H.V.Onkarappa** ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

H.V.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 18/2/2020
ಯೋಜನೆ - ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ : ಅಂದಾಜು-ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -16-

ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿ ಬಗ್ಗೆ P-10 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕರಾ ಪ್ರ/ಯೋಜ/ಟಿ/ಸಿವಿ/ಟಿಡಿಆರ್/686/2019-20

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
1647
29 FEB 2020

ಮು.ಲ (ಯುವ)

IA

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ)ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:04-01-2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ~~ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.~~ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.N.Jagadish & Sri.H.V.Onkarappa ರವರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮು.ಲ (ಯುವ) ರವರಿಗೆ (32) ರವರಿಂದ (33) ಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಡಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 29/2
ಯೋಜನಾ ಪಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(ಟಿ.ಸಿ)

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
ದಿನಾಂಕ 3/2/2020

Scanned by TapScanner

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 17

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂ/ಕಾ.ಪಾ/ಇ/ಯೋ/ಯಲ/2019-20

### ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:-

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ/375/ಎಂಎನ್‌ವೈ/2018, ದಿನಾಂಕ:20/09/2019 ರ ಅನುಬಂಧ–6 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೂದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:243, 245, 248 ಮತ್ತು 250 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರವ 04 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.575.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.575.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:13/12/2019 ರಂದು ದ್ವಿ–ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ್ದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವರಗಳು ಕಂಡಿಕೆ (32 ರಿಂದ 37) ರ ತನಕ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರಗಳು ಕಂಡಿಕೆ (35) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹಗೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಲ್ಲೇಷಣೆಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಧೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಂಡಿಕೆ (38) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (38) ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನದ" ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

5/3

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
ದಿನಾಂಕ 9742
ಸ್ವೀ 6/03/20
(ಯೋಜನೆ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
(ಯೋಜನೆ)

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ : W-03 & 04

ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಖ್ಯೆ : 8

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ : SD(2) 9242/19-2

| ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಬಿ.ಪ(ಯೋ)/ಪಿ.ಆರ್/ಕ42/2019-2020

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ - ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನ�ಆಇ 375 ಎಂಎಎಲ್‌ಎ 2018, ದಿನಾಂಕ:20-09-2019 ರ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ" ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಬಂಧ-08 ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ243, 245, 248 & 250 ರ ಅನುಮೋದಿತ (ಕಂಡಿಕೆ-23 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರಿ) ಪ್ಯಾಕೆಜ್ (04) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 003-20-000083, 003-20-000084, 004-20-000027 & 004-20-000024 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೆಜ್-10 ರಂತೆ ರೂ.575.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:13-12-2019 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(46) ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1)Sri N Jagadish & 2) Sri H V Onkarappa ರವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಇದ್ದರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ - ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(45) ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1)Sri N Jagadish&2) Sri H V Onkarappa ರವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(44) **ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಆಇ 375 ಎಂಎಎಲ್‌ಎ 2018, ದಿನಾಂಕ:20-09-2019 ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು "ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಾಬುಂಪಿ" ರವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.**

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿ ಅವ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರರು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಾದುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ "ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಂಬಂಧ "ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ" ಯ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

(47)

(48) ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರುಗಳ

ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ 12/3/2020ರಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ.

12/3/2020
Commissioner
Brihat Bengaluru Mahanagara Palike

(49) EE(PR) 16/3/2020

ಕಛೇರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಕಡತ

ಬಿ.ಪ(ಯೋ)/ಪಿ.ಆರ್/ಕ42/2019-2020

ಕಡತ ಪಿ.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ: 5 8866

ದಿನಾಂಕ: 11.03.2020

Scanned by TapScanner

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: Vivekanand ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 19

Stadium ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾ.ಪಾ ಅ/ಯೋವಿ/ಟೆ ಉಪ/686/2019-20ಬಿಬಿ

### ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ(48)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:12-03-2020ರಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1)ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು 2) ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ವಿ.ಓಂಕಾರಪ್ಪ ನವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಂತೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.(ನಡವಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

ದಿನಾಂಕ: 12-03-2020ರಂದು ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 17-03-2020ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ ಸಂ. | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ | 575.00 | 495.15 | 51975035.79 | (+)4.97% |
| 2 | ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ವಿ.ಓಂಕಾರಪ್ಪ | | | 52733018.59 | (+)6.50% |

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ರವರು ರೂ.5,19,75,035.79ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.4.97% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋ.ವಿ)
19/3/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
17915
12/3/2020
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

ಕಂಡಿಕೆ (50) ರಂತೆ (51) ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ದಿನಾಂಕ 13/3/21
ಸಂಖ್ಯೆ 2724 ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ : Improvements to Vivekanand Stadion

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 90

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾ.ಯೋ.ಯ.ಅ/ಎಂಎಸ್/ಟಿ.ಟಿಪ್ಪಣಿ/686/2019-20ನೇ

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

**ಮಂಡಿಸಿದೆ :-**

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನವನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:375/ಎಂಎನ್‌ವೈ/2018, ದಿನಾಂಕ:20/09/2019 ರ ಅನುಬಂಧ-6 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:243, 245, 248 & 250 ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.575.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನಾ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:13/12/2019 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಅನುಮೋದಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಕ್ರ.ಸಂ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annexure-6 SL No.243, 245, 248 & 250 | Package No:10, 1.Improvements to Vivekananda stadium and providing indoor gym equipments to Hoysala ground in ward no.3 & 4 in Yelahanka Satelite town sub division. 2.Improvements to park, Nisarga park and palyground in Duomarvels layout in ward no.3 in Yelahanka Satelite town sub division, 3.Improvements to parks at 21st main judical layout in ward no.4 of Yelahanka satelite town sub division, 4.Improvements to parks in ward no.4 in Yelahanka satelite town sub division | 575.00 | 003-20-000063<br>003-20-000064<br>004-20-000024<br>004-20-000027 |

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನಾ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವರಗಳು ಕಂಡಿಕೆ (32 ರಿಂದ 36) ರ ವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ಕಂಡಿಕೆ (48) ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ:17/03/2020 ರಂದು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಕಂಡಿಕೆ (51) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಣೆಯಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ (51) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.5,19,75,035.79 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ರೂ.495.15 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇ.4.97% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (53) ರಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Scanned by TapScanner

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

### ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನವನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಘೋಷ್ವಾರೆ, KW-4 Tender Document ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ವಾನುಭವದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ - ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಪರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018, ದಿನಾಂಕ:20-09-2019 ರ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ" ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಬಂಧ-06 ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:243, 245, 248 & 250 ರ ಅನುಮೋದಿತ (ಕಂಡಿಕೆ-23 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ) ನಾಲ್ಕು (04) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:003-20-0000063, 003-20-0000064, 004-20-0000027 & 004-20-0000024ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10 ರಂತೆ ರೂ.575.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:13-12-2019 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1) Sri N Jagadish & 2) Sri H V Onkarappa ರವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ - ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಧೃಢೀಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿಯವರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 ರಂದು "ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ" ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ" ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತತ್ಸಂಬಂಧ, ದಿನಾಂಕ:17-03-2020 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri N Jagadish ರವರು ರೂ.5,19,75,035.79 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದರವನ್ನು 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಪಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.4,95,14,222.57 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.4.97% (+) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Scanned by TapScanner

Package NO-10
Includes - 04 Works

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 22

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ SC(P) PR 83 20-21

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| 64) | ತತ್ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 883 ಎಂಎಸ್‌ಪೈ 2015, ದಿನಾಂಕ:11-05-2018 ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು "ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ" ರವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. |
| 65) | ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ವರದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಂಡಿಕೆ-(55) ಅಂದ (60) ರಲ್ಲಿನ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರ ಸಂಧಾನ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ದರಸಂಧಾನ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು "ಸಮಿತಿ" ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. |
| 66) | ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು) ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ಬೃಹತ್‌ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ<br>ದಿನಾಂಕ 6/5/2021 ರಂದು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.<br>6/5/2021<br>Commissioner<br>Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike |

35/20-21 16/05/2021 67 CC(4)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಕರ್ನಾ...

...04-05-2021

Scanned by TapScanner

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 25

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

Package-10 1.Improvements to Vivekananda Stadium and providing Indoor Gym Equipments to Hoysala Ground In Ward No.03 and 04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division 2.Improvements to Park, Nisarga Park and Playground in Duomarvels Layout in Ward No.03 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division 3.Improvements to Parks at 21st Main Judicial Layout in ward No. 04 of Yelahanaka Satelite Town Sub Division4.Improvements to Parks in Ward No.04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.575.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2018–19, 2019–20 ಮತ್ತು 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3748 (CM Nava Nagarothana Buildings, Parks, Playgrounds, Hospitals and other Works) ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 004-20-000024 ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.575.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.N JAGADISH ರವರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.1.00%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಿಗೆ ರೂ.5,00,09,699.00 ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 132 ಎಂ.ಎಸ್.ಪೈ 2020 ದಿನಾಂಕ:19-08-2020 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ) /ಕೆ.ಆ/179/2020-21 ದಿನಾಂಕ: 08-02-2021 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ(Work Slip) ವಿವರಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.11,14,744.43 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 11,14,744.43 (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 2.23% ರಷ್ಟು )ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ

AE

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 76 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

74

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.575.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.11,14,744.43(2.23%)ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

75 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸ್)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

76 ಕಾ. ಇ. (ಆರ್ಕ್)

Scanned by TapScanner

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -29-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

**Package-10 1.Improvements to Vivekananda Stadium and providing Indoor Gym Equipments to Hoysala Ground In Ward No.03 and 04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division 2.Improvements to Park, Nisarga Park and Playground in Duomarvels Layout in Ward No.03 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division 3.Improvements to Parks at 21st Main Judicial Layout in ward No. 04 of Yelahanaka Satelite Town Sub Division4.Improvements to Parks in Ward No.04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division** ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**575.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2018–19, 2019–20 ಮತ್ತು 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–**3748 (CM Nava Nagarothana Buildings, Parks, Playgrounds, Hospitals and other Works)** ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ **004-20-000024** ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.**575.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.N.JAGADISH** ರವರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.**1.00%**ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಿಗೆ ರೂ.**5,00,09,699.00** ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **ನಅಇ 132 ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2020** ದಿನಾಂಕ:**19-08-2020** ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)/ಕೆ.ಆ/**179/2020-21** ದಿನಾಂಕ: **08-02-2021** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳ(EIRL) ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ(Work Slip-1)ವಿವರಗಳ ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ(74) ರಿಂದ (75 )ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **11,14,744.43** ಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ(75) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**74,14,245.00** ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**10,54,931.00** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.



Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -30-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಅದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

8ಗ) 1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್-2 ಮೊತ್ತ ರೂ.**74,14,245.00** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **14.83%** ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್-1 ಮೊತ್ತ ರೂ.**10,54,931.00** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **2.11%** ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

9ಅ) ವಿ.ಫ.(ಯೋ.ನಿ)

ಸೆಂಟಿಕೆ (84) ರಿಂದ (89)ಕ್ಕೆ ಸಕಾಯಕ ಗಿಯಂಗಿಂತೆ ಗೃಹಯಂತರಕ್ಕು ಎತರೀಕರಿಸುವಂತೆ ಸದರಿ ಗಿತಾಗಾಂಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಮಂಜೂರಿಸಿ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ದರಗಳನ್ವಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ₹4,14,245/- ಗಳಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಶೇ. 14.83% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ ~~[illegible]~~ 10,54,931:0/- ಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಶೇ 2.11% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖರಿಂದ ಸದರಿ ಗಿಯಂಗಿಂತ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾಡಿ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

9ಗ) ತಮ್ಮ ಗೃಹಯಂತರಕ್ಕು (ಯು.ವಿ)

Scanned by TapScanner

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -31-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

### ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ **Package-10,** Improvements to Vivekananda Stadium and providing Indoor Gym Equipments to Hoysala Ground In Ward No.03 and 04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division, Improvements to Park, Nisarga Park and Playground in Duomarvels Layout in Ward No.03 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division Improvements to Parks at 21st Main Judicial Layout in ward No. 04 of Yelahanaka Satelite Town Sub Division,Improvements to Parks in Ward No.04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division.ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.575.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್-2 ಮೊತ್ತ ರೂ.74.14.245.00(14.83%)ಗಳು
3. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್-1 ಮೊತ್ತ ರೂ.10,54,931.00(2.11%)ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್-2 ಮತ್ತು ಇಐಆರ್‌ಎಲ್-1ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮು.ಅ (ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಅ.ಅ (P-4)

"Package-10 1.Improvements to Vivekananda Stadium and providing Indoor Gym Equipments to Hoysala Ground In Ward No.03 and 04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division 2.Improvements to Park, Nisarga Park and Playground in Duomarvels Layout in Ward No.03 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division 3.Improvements to Parks at 21st Main Judicial Layout in ward No. 04 of Yelahanaka Satelite Town Sub Division4.Improvements to Parks in Ward No.04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division" ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 08-02-2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 09 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:08-11-2021ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ Duo marvel Layout ಪಾರ್ಕ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗದ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ರವರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ವೆಯರ್ ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... - 32 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| 17) | ರವರನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಸದರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೇ.80% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಶೇ.20% ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 18) | ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 07-11-2021 ರಿಂದ 07-04-2022 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 110 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ (ದಿನಾಂಕ: 30-07-2022) ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. |
| | Asst. Executive Engineer<br>Project Division<br>Yelahanka Zone<br>BBMP, Bangalore - 92 |
| | Executive Engineer<br>Project Division<br>Yelahanka Zone<br>BBMP, Bangalore-92 |
| 19) | ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋ.ತೆ) |
| | ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು.<br>ಯಲಹಂಕ ವಲಯ<br>ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. |
| | EE (P-1) |

Scanned by TapScanner